

広野火力発電所6号機の点検・復旧状況

	点検状況	復旧対応	対応工期
ボイラ	<ul style="list-style-type: none"> ボイラ配管貫通部伸縮部損傷 	<ul style="list-style-type: none"> 補修実施予定 	2週間程度
タービン	<ul style="list-style-type: none"> 大きな損傷無し 	—	—
発電機 ・電気設備	<ul style="list-style-type: none"> 主変圧器の絶縁油配管損傷 上記損傷により、絶縁油が漏洩 	<ul style="list-style-type: none"> 配管損傷部位は応急修理を検討中 絶縁油は、調達に時間を要することから、他発電所からの流用を含め、対応検討中 	1ヵ月程度
その他	<ul style="list-style-type: none"> 貯運炭設備コンベアの一部に異常あり 事務所他建物被害あり 	<ul style="list-style-type: none"> コンベアは応急復旧済み 事務所他建物は、今後対応 	—

広野火力発電所の主な被災状況

主変圧器絶縁油配管損傷に伴う絶縁油漏洩



ボイラ配管貫通部伸縮部損傷



事務所他建物被害状況

